

양산 물금 공동주택 사업수지 — 경영진 1페이지 요약

경남 양산시 물금읍 가촌리 970-1 · 공동주택 600세대 + 근생 1 · 하이브리드 개발신탁 · 검토기준일 2024.09.01

HEADLINE 완판 가정 시 **사업이익 197.8억**이나, **손익분기 분양률(BEP) 93.9%**로 마진이 얇아 — ‘**완판 속도**’ 통제가 사업 성패를 가르는 핵심 의사결정 변수입니다. (가부 미판정 · 지표 제시)

197.8억사업이익 (완판 100% 가정)
= CF 누적시제 · 잔차 0**6.50%**위탁자 이익률(사업비 대비)
매출대비 6.10% · 수탁 7.91%**93.9%**손익분기 분양률(BEP)
완판 근접 필요 — 얇은 마진**3,242억**총분양수입
총사업비(VAT포함) 3,044억**WHAT** 무슨 일이 (정량)

- 총분양수입 **3,242억** · 총사업비(VAT포함) **3,044억** · 사업이익 **197.8억**(완판 100% 가정, 위탁자 기준, 사업이익=총수입-지출=CF누적시제 잔차 0) [엔진 산출본]
- 이익률 매출대비 **6.10%** · 사업비대비 **6.50%**(수탁 기준 7.91%) [engine_result_양산.json]
- 규모 **600세대+상가1=601호**, 국민주택규모(전용 85m² ↓) 본체 **면세**, 부가세 **순환금 38.6억**(매입세액>매출세액)

SO WHAT 사업 임팩트

- BEP 93.9%** — 완판에 근접해야 이익 확보. **미분양 6.1%(약 37호)** 초과 시 손익분기 미달
- 고레버리지: 에퀴티 **4,000**(총사업비 1.3%)·신탁계정대 **최대 잔액 516.8억** → 분양수입 회수 시점에 자금부담 민감
- 근사 민감도: 분양률 95%→이익 약 **36억**, 93.9%→**0**, 그 미만은 이익 0 미만

RISKS 핵심 리스크

- 미분양 6.1% 초과 시 **매출 감소 + 신탁계정대 이자 증가**가 동시 작용 → 실제 하방은 선형 근사보다 클 수 있음
- 토지·도급계약·금융조건 **미확정** — 가정(분양률·단가·금리) 변동 시 수치 변동

NOW WHAT 심사자 의사결정 옵션 (가부는 심사자 몫 · 지표 기반)**A. 완판 리스크 통제 조건부 검토**

사전청약·분양 진척 지표 관리, 중도금 무이자 구조 유지로 완판 속도 확보를 확정 전제 조건화.

P0**B. 조건 재협상**

도급단가·금융조건 재협상으로 마진 두께(BEP 여유) 확보 후 재산출.

P1**C. 실수요 검증까지 보류**

분양 개시 전 실수요·경쟁물량 검증 완료 시점까지 확정 판단 보류.

P1

권고: **옵션 A** — 지표상 완판 시 197.8억 확보가 가능하나 BEP 93.9%로 하방이 얇아, ‘**분양 속도 통제**’를 **확정의 전제 조건**으로 두는 것을 권고드립니다. (사업성 가부 판정이 아니며, 최종 판단은 심사자 몫입니다.)

NEXT REVIEW — 분양 개시 시점(2025.02.28 예정) · 추적 KPI: 계약률 · 중도금 회수 · 신탁계정대 잔액. · 본 요약은 엔진 산출본(잔차 0·역등 검증) 기준이며 투자 권유가 아닙니다. 상세는 「양산 물금 공동주택 사업수지 검토 보고서」(11장) 참조.